

## ☆令和3年度 予定価格250万円を超える工事

	担当課	工事名	契約の相手方	予定価格 (税込)
1	総務課	本庁舎駐車場舗装改修工事	(株)大館建設	8,272,000
2	企画財政課	せせらぎバスセンター改修工事	(株)吉田工業	7,425,000
3	産業観光課	ときがわ町やすらぎの家改修工事	(有)山崎工務店	11,407,000
4	産業観光課	木のむらキャンプ場トイレ新築工事	(有)中島材木店	13,948,000
5	産業観光課	門林沼ため池護岸整備工事(玉川地内)	(株)吉田工業	8,999,100
6	産業観光課	森林管理道赤木慈光支線舗装修繕工事(西平地内)	(株)吉田工業	4,499,000
7	建設環境課	町道1-1号線舗装修繕工事(玉川地内)	(株)大館建設	8,576,700
8	建設環境課	町道2-24号線舗装修繕工事(本郷地内)	(有)戸口建設	6,627,500
9	建設環境課	藤坂分譲地整備工事(関堀地内)	(株)コミヤ建材	9,485,300
10	建設環境課	町道1-8号線舗装修繕工事(五明地内)	(株)吉田工業	8,463,400
11	建設環境課	町道都923号線舗装修繕工事(桃木地内)	(有)戸口建設	8,135,600
12	建設環境課	唐沢地内水路維持補修工事(玉川地内)	正木土木	3,115,200
13	建設環境課	町道都722号線道路改良工事(馬場・関堀地内)	(株)コミヤ建材	54,197,000
14	建設環境課	町道都1349号線災害復旧工事(大附地内)	(株)吉田工業	59,934,600
15	建設環境課	小倉城跡登城路整備工事	(株)大館建設	5,954,300
16	水道課	R3老朽(日影・町道玉1444号線外)配水管布設替工事	(有)金子設備	25,443,000
17	水道課	R3櫛平浄水場等改築工事	(株)ヤマト 埼玉支店	212,740,000
18	水道課	R3配水管(玉川・県道ときがわ坂戸線)配水管布設替工事	(有)加藤工業	9,867,000
19	水道課	R3配水管(関堀田中・県道大野東松山線外)布設工事	(有)加藤工業	3,498,000
20	水道課	R3石綿(玉川・町道2-9号線外)配水管布設替工事	(株)吉田工業	39,886,000
21	水道課	R3七重川浄水場管理棟解体工事	(有)石川工務店 ときがわ 営業所	3,106,400
22	総務課	竹の谷文化センター解体工事	(株)吉田工業	3,543,100
23	総務課	田黒農村センター解体工事	(有)戸口建設	5,325,100
24	建設環境課	小北地内水路維持補修工事(日影地内)	(有)石川工務店ときが わ営業所	9,003,500
25	建設環境課	町道1-1号線隅切り拡幅工事(玉川地内)	(株)大館建設	4,995,100
26	建設環境課	町道都1836号線舗装修繕工事(大野地内)	(株)吉田工業	11,154,000

<a href="#">27</a>	建設環境課	藤坂分譲地整備に伴う付帯工事	(株)コミヤ建材	4,494,600
<a href="#">28</a>	水道課	R3配水管(馬場・町道都731号線)布設工事	(有)石川工務店 ときがわ 営業所	2,640,000
<a href="#">29</a>	企画財政課	電気バス車両用充電設備設置工事	(有)ONO ENGINEERING	8,204,230
<a href="#">30</a>	教育総務課	ときがわ町学校給食センター排水処理施設修繕工事	株式会社 環境サービス	3,569,500
<a href="#">31</a>	水道課	R3配水管(五明・町道玉1179号線給水管統合)布設工事	(有)石川工務店 ときがわ 営業所	2,912,800

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
1	(株)大館建設	比企郡ときがわ町大字玉川2753-2	令和3年7月28日 令和3年10月6日変更	8,272,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
本庁舎駐車場舗装改修工事		ときがわ町大字 玉川	土木工事業	総務課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	延長=98.0m 幅員=6.09~12.22m 土工 掘削V=46.0m3、残土処理=51.1m3 舗装版撤去工 舗装版切断工L=83.5m、As濁水処理V=0.11m3 、As濁水運搬1.0台、舗装版破碎工A=767.4m2、As廃材処分 V=37.0m3 舗装工 不陸整正A=767.4m2、基層工A=767.4m2、表層工A=767.4m2 区画線工 一式	延長=98.0m 幅員=6.09~12.22m 土工 掘削V=46.0m3、残土処理=51.1m3 舗装版撤去工 舗装版切断工L=83.5m、As濁水処理V=0.11m3 、As濁水運搬1.0台、舗装版破碎工A=767.4m2、As廃材処分 V=37.0m3 舗装工 不陸整正A=767.4m2、基層工A=767.4m2、表層工A=767.4m2 区画線工 一式、雑工 一式、仮設工 一式	<ul style="list-style-type: none"> <li>区画線工 一式(バス 白文字 W=15cm 5.7m 増)</li> <li>雑工 一式(車止めブロック 8個 増)</li> <li>仮設工 一式(交通誘導警備員 3人 増)</li> </ul>	
履行期間	令和3年7月28日から 令和3年11月30日まで	令和3年7月28日から 令和3年11月30日まで		
契約金額	7,975,000円	8,112,500円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
2	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698	令和 3年 8月25日 令和 年 月 日変更	7,425,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
せせらぎバスセンター改修工事		ときがわ町大字 関堀地内	土木工事業	企画財政課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	・舗装直接仮設157.0㎡、臨時駐車場区画用ガードフェンス(架台鉄骨とも)1式 ・既存デッキ床解体164.0㎡、発生材運搬・処分(木材類)10.2㎡、発生材運搬・処分(混合廃棄物)0.1㎡ ・コンクリート透水性舗装(厚100)157.0㎡、表示黄色線設置60.0m、視覚障害者用ブロックシート貼り13.3㎡			
履行期間	令和 3年 8月25日から 令和 3年10月22日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで		
契約金額	7,150,000円			
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
3	(有)山崎工務店	比企郡ときがわ町大字桃木379-2	令和 3年 5月17日 令和 3年 7月21日変更	11,407,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
ときがわ町やすらぎの家改修工事		ときがわ町大字 西平地内	建築工事業	産業観光課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	解体・復旧工事 一式、耐力壁金物取付・補修工事 一式、柱頭・柱脚金物取付工事 一式、継手・接続金物取付工事 一式、基礎工事 一式、土台・火打取付・補修工事 一式	解体・復旧工事 一式、耐力壁金物取付・補修工事 一式、柱頭・柱脚金物取付工事 一式、継手・接続金物取付工事 一式、基礎工事 一式、土台・火打取付・補修工事 一式	既存薪ストーブの撤去に伴う煙突取外し、壁補修を追加したことによる増額 板張りの床について、点検口設置による復旧を追加したことによる増額 新設梁設置を4箇所追加したことによる増額 新設耐力壁設置を追加したことによる増額	
履行期間	令和 3年 5月17日から 令和 3年 7月30日まで	令和 3年 5月17日から 令和 3年 7月30日まで		
契約金額	11,330,000円	11,462,000円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
4	(有)中島材木店	比企郡ときがわ町西平684-2	令和 3年 8月25日 令和 4年 2月18日変更 令和 4年 3月18日変更	13,948,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
木のむらキャンプ場トイレ新築工事		ときがわ町大字 大野地内	建築工事業	産業観光課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	男子トイレ 洋式便器1基、女子トイレ 洋式便器1基、多目的トイレ 1室、外構工事外一式、		男子トイレ 洋式便器1基、女子トイレ 洋式便器1基、多目的トイレ 1室、外構工事外一式、	法面を安定勾配に復旧するための盛土工の増 130,000円 B1F部の地中梁設置工の増 62,700円 タイル下地工の増 39,200円 鋼管ポール設置数量減による減 -95,780円 水道メーター設置工の増 93,620円 浄化槽排水工事に係る舗装本復旧工の増 153,550円 ブロック積み工の増 175,638円 ほか
履行期間	令和 3年 8月25日から 令和 4年 2月28日まで		令和 3年 8月25日から 令和 4年 3月31日まで	
契約金額	13,200,000円		14,107,500円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
5	(株)吉田工業	比企郡ときがわ町大字西平698番地	令和 3年 7月28日 令和 4年 1月11日変更 令和 4年 3月 1日変更	8,999,100円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
門林沼ため池護岸整備工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	産業観光課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	N=1.0箇所(L=40.0m) 護岸工 N=1.0式(かごマット工(多段積H500×B1000×L2000)L=20.7m、張りブロック A=55.3㎡、小口止工 N=2.0箇所など)附帯工 N=1.0式、道路復旧工 A=25.1㎡、仮設工 N=1.0式	N=1.0箇所(L=40.0m) 護岸工 N=1.0式(かごマット工(多段積)L=20.4m、張りブロック A=54.7㎡、小口止工 N=1.0箇所など)附帯工 N=1.0式、道路復旧工 A=36.5㎡、仮設工 N=1.0式、雑工 N=1.0式(伐採木運搬処分他)	・当初見込んでいなかった伐採木運搬・処分費について、出来形数量により新たに増工したため。 ・現場の交通状況により、交通誘導警備員を増工したため。 ・現場精査の結果、現場内雑工(作業ヤード`整正工、かごマット水抜きパイプ、境界標柱設置等)を新たに増工したため。	
履行期間	令和 3年 7月28日から 令和 4年 1月31日まで	令和 3年 7月28日から 令和 4年 3月31日まで		
契約金額	8,745,000円	9,775,700円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
6	(株)吉田工業	比企郡ときがわ町大字西平698番地	令和 3年 9月29日 令和 3年12月 1日変更 令和 4年 1月27日変更	4,499,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
森林管理道赤木慈光支線舗裝修繕工事(西平地内)		ときがわ町大字 西平地内	ほ装工事業	産業観光課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	工事延長 L=89.0m、舗装幅員 W=3.50m 土工 N=1.0式、舗装版破碎 A=280.1㎡、舗装殻運搬処分 V=11.2m <sup>3</sup> 、不陸整正 A=313.2㎡、路盤工 A=169.7㎡、表層工(コンクリート舗装t=15cm) A=312.3㎡、現場内雑工 N=1.0式		工事延長 L=89.0m、舗装幅員 W=3.50m 土工 N=1.0式、舗装版破碎 A=280.1㎡、舗装殻運搬処分 V=14.0m <sup>3</sup> 、不陸整正 A=313.2㎡、路盤工 A=169.7㎡、表層工(コンクリート舗装t=15cm) A=312.3㎡現場内雑工 N=1.0式	・既設路盤がセメント系固化材により改良されていたことにより、残土運搬処分をコンクリート殻運搬処分に変更したため。 ・既設舗装厚が想定より厚かったことにより、舗装殻運搬処分工を増工したため。
履行期間	令和 3年 9月29日から 令和 3年12月20日まで		令和 3年 9月29日から 令和 4年 2月18日まで	
契約金額	4,290,000円		4,455,000円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
7	(株)大館建設	埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川 2753番地2	令和 3年 5月26日 令和 3年 7月15日変更	8,576,700円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-1号線舗装修繕工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	延長223.0m 幅員=4.5~6.6m 撤去工 路面切削A=565.7㎡ 路盤工 不陸整正A=565.7㎡ 舗装工 表層工A=565.7㎡ オーバーレイ工A=1,310.1㎡ 安全施設工 実線L=424.0m 仮設工 交通誘導警備員8人	延長223.28m 幅員=4.82~6.58m 撤去工 路面切削A=578.3㎡ 路盤工 不陸整正A=578.3㎡ 舗装工 表層工A=578.3㎡ オーバーレイ工A=1,321.3㎡ 安全施設工 実線L=427.0m 仮設工 交通誘導警備員15人	概数の確定により変更(撤去工・路盤工・舗装工)。	
履行期間	令和 3年 5月26日から 令和 3年 8月31日まで	令和 3年 5月26日から 令和 3年 8月31日まで		
契約金額	8,470,000円	8,800,000円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
8	(有)戸口建設	埼玉県比企郡ときがわ町 大字本郷856番地	令和 3年 5月26日 令和 3年 7月 1日変更	6,627,500円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道2-24号線舗装修繕工事(本郷地内)		ときがわ町大字 本郷地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	延長=178.9m 幅員=4.87~7.93m 撤去工 路面切削A=979.3㎡ 路盤工 不陸整正A=979.3㎡ 舗装工 表層工A=979.3㎡ 安全施設工 実線L=345.2m グリーンベルトL=51.8㎡ 仮設工 交通誘導警備員6人	延長=184.9m 幅員=5.00~7.96m 撤去工 路面切削A=1004.1㎡ Co舗装版破碎A=18.1㎡ 路盤工 不陸整正A=1022.3㎡ 舗装工 表層工A=1022.3㎡ 安全施設工 実線L=367.5m グリーンベルトL=55.1㎡ 仮設工 交通誘導警備員6人 雑工 現場内雑工1式	概数の変更により確定(撤去工・路盤工・舗装工)	
履行期間	令和 3年 5月26日から 令和 3年 8月31日まで	令和 3年 5月26日から 令和 3年 8月31日まで		
契約金額	6,292,000円	6,781,500円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
9	(株)コミヤ建材	埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀29-1番地	令和 3年 5月26日 令和 3年 9月17日変更	9,485,300円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
藤坂分譲地整備工事(関堀地内)		ときがわ町大字 関堀地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	延長=32.0m 幅員=6.00m 区画整備面積A=1,210㎡ 道路土工 堀削V=523.7㎡ 路床盛土V=101.8㎡ 埋戻しV=45.7㎡ 残土処理V=279.7㎡ 法面工 防草シートA=266.0㎡ カルバート工 ボックスカルバートL=5.2m 撤去工 一式 舗装工 町道部A=173.9㎡ 県道部A=23.9㎡ 保水性クレイ舗装A=316.4㎡ 排水構造物工 長尺U型側溝(300×300)L=32.1m 集水柵(500×500)N=2基 縁石工 歩車道境界工 A型 L=7.4m B型 L=5.8m 伐採工 一式 雑工 一式 仮設工 交通誘導員 8.0人	延長=32.0m 幅員=6.00m 区画整備面積A=1,210㎡ 道路土工 堀削V=523.7㎡ 路床盛土V=101.8㎡ 埋戻しV=45.7㎡ 残土処理V=294.2㎡ 法面工 防草シートA=266.0㎡ スリット側溝工 スリット側溝 カルバート工 ボックスカルバートL=5.2m 撤去工 一式 舗装工 町道部A=173.9㎡ 県道部A=23.9㎡ 保水性クレイ舗装A=316.4㎡ 排水構造物工 長尺U型側溝(300×300)L=32.1m 集水柵(500×500)N=2基 縁石工 歩車道境界工 A型 L=7.4m B型 L=5.9m 地先境界ブロック L=37.4m 伐採工 一式 雑工 一式 仮設工 交通誘導員 8.0人	【工期変更】 ・NTT電柱が移転するまでに不測の日数を要したため。 【変更内容】 ・概数の確定により変更する。(道路土工・排水構造物工)	
履行期間	令和 3年 5月26日から 令和 3年 9月30日まで	令和 3年 5月26日から 令和 3年10月29日まで		
契約金額	9,416,000円	11,052,800円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
10	(株)吉田工業	埼玉県比企郡ときがわ町大字西平698番地	令和 3年 6月30日 令和 3年 8月24日変更	8,463,400円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-8号線舗装修繕工事(五明地内)		ときがわ町大字 五明地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	延長=268.3m 幅員=4.35~5.15m 撤去工 路面切削A=1,250.4㎡ 路盤工 不陸整正A=1,250.4㎡ 舗装工 表層工A=1,250.4㎡ 安全施設工 実線L=513.0m 仮設工 交通誘導警備員10人	延長=269.4m 幅員=0.00~5.40m 撤去工 路面切削A=1,276.2㎡ 路盤工 不陸整正A=1,276.2㎡ 舗装工 表層工A=1,276.2㎡ 安全施設工 実線L=520.0m 仮設工 交通誘導警備員10人 雑工一式	概数の規定により変更(撤去工・路盤工・舗装工)。	
履行期間	令和 3年 6月30日から 令和 3年 9月30日まで	令和 3年 6月30日から 令和 3年 9月30日まで		
契約金額	8,250,000円	9,022,200円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
11	(有)戸口建設	埼玉県比企郡ときがわ町 大字本郷856番地	令和 3年 6月30日 令和 3年 8月19日変更	8,135,600円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道都923号線舗装修繕工事(桃木地内)		ときがわ町大字 桃木地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	延長=220.0m 幅員=4.7~8.6m 撤去工 路面切削A=1,317.2㎡ 路盤工 不陸整正A=1,317.2㎡ 舗装工 表層工A=1,317.2㎡ 安全施設工 実線L=398.0m 仮設工 交通誘導警備員10人	延長=221.0m 幅員=5.05~8.50m 撤去工 路面切削A=1,328.5㎡ 路盤工 不陸整正A=1,328.5㎡ 舗装工 表層工A=1,328.5㎡ 安全施設工 実線L=414.0m 仮設工 交通誘導警備員10人 雑工 標識撤去・処分作業1式 側溝蓋修繕・切断作業1式	概数の変更により確定(撤去工・路盤工・舗装工)	
履行期間	令和 3年 6月30日から 令和 3年 9月30日まで	令和 3年 6月30日から 令和 3年 9月30日まで		
契約金額	7,704,400円	8,043,200円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
12	正木土木	比企郡ときがわ町大字番匠660-1番地	令和 3年 7月28日 令和 3年 9月17日変更	3,115,200円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
唐沢地内水路維持補修工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	工事延長=64.4m 道路土木 堀削V=27.3m <sup>3</sup> 構造物撤去工 アスファルト舗装版取壊しA=10m <sup>2</sup> 排水構造物工 U字溝L=58.0m ヒューム管 L=6.4m 舗装工 表層工A=10m <sup>2</sup> 雑工一式		工事延長=70.5m 道路土木 堀削V=51.5m <sup>3</sup> 構造物撤去工 アスファルト舗装版取壊しA=20m <sup>2</sup> 排水構造物工 U字溝L=63.1m ヒューム管 L=7.4m 舗装工 表層工A=20.0m <sup>2</sup> 雑工一式	【変更内容】 ・概数の確定により変更する。(道路土工・排水構造物工・処分工)
履行期間	令和 3年 7月28日から 令和 3年11月30日まで		令和 3年 7月28日から 令和 3年11月30日まで	
契約金額	2,970,000円		3,803,800円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
13	(株)コミヤ建材	埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀29-1番地	令和 3年 9月22日 令和 年 月 日変更	54,197,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道都722号線道路改良工事(馬場・関堀地内)		ときがわ町大字 馬場・関堀地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	延長=327.0m 幅員=5.14m 道路土工 1.0式 法面工 法面整形 A=12.8㎡ 擁壁工 L型擁壁 L=52.0m 簡易土止工 簡易土留板 L=155.0m 排水構造物 長尺U字溝 L=611.0m 横断側溝 L=26.0m ボックス暗渠 L=4.7m 集水柵 N=2.0基 吐口工 N=1.0基 舗装工 A=1,494.0㎡ 交安施設工 区画線 実線 L=618.0m 撤去工 1.0式 雑工 1.0式			
履行期間	令和 3年 7月28日から 令和 4年 3月18日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで		
契約金額	48,400,000円			
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
14	(株)吉田工業	埼玉県比企郡ときがわ町大字西平698番地	令和 3年 3月12日 令和 3年 3月12日変更 令和 3年 9月22日変更	59,934,600円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道都1349号線災害復旧工事(大附地内)		ときがわ町大字 大附地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	延長31.4m 道路土工 1.0式 抑止杭工 鋼管杭 12本 H鋼杭 3本 地下水排除工 横ポーリング L=130.0m 法面工 植生工 A=130.3㎡ かご工 L=71.0m 擁壁補強工 1.0式 舗装工 A=113.1㎡ 排水構造物工 1.0式 防護柵工 L=16.0m 構造物撤去工 1.0式 仮設工 1.0式	延長31.4m 道路土工 1.0式 抑止杭工 鋼管杭 12本 H鋼杭 3本 地下水排除工 横ポーリング L=130.0m 法面工 植生工 A=130.3㎡ かご工 L=71.0m 擁壁補強工 1.0式 舗装工 A=113.1㎡ 排水構造物工 1.0式 防護柵工 L=16.0m 構造物撤去工 1.0式 仮設工 1.0式		
履行期間	令和 3年 3月12日から 令和 3年 3月31日まで	令和 3年 3月12日から 令和 4年 1月31日まで		
契約金額	56,100,000円	66,957,000円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
15	(株)大館建設	埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地	令和 3年 9月29日 令和 年 月 日変更	5,954,300円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
小倉城跡登城路整備工事		ときがわ町大字 田黒地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	延長=66.0m 幅員=4.80m 土工一式 長尺U型側溝 L=66.2m 横断側溝 L=3.5m 集水柵 N=3基 舗装工 表層 A=163.3㎡ オーバーレイ A=117.3㎡ レベリング A=117.3㎡ 撤去工 一式 雑工 一式			
履行期間	令和 3年 9月29日から 令和 4年 2月28日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで		
契約金額	5,720,000円			
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
16	(有)金子設備	埼玉県東松山市大字上唐子1401	令和 3年 7月30日 令和 4年 2月15日変更	25,443,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
R3老朽(日影・町道玉1444号線外)配水管布設替工事		ときがわ町大字 日影地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	配水管布設工 HPPE φ75mm L=209.1m HPPE φ50mm L=152.7m 給水管布設工 HIVP φ30mm他 L=463.0m 給水件数15件	配水管布設工 HPPE φ75mm L=206.2m HPPE φ50mm L=161.8m 給水管布設工 HIVP φ30mm他 L=571.1m 仮設配管工 HIVP φ20mm他 L= 51.21m 給水件数16件	【変更内容】 ・概数の確定により変更する。 (配水管路工、給水管路工、舗装本復旧、仮設工) ・既設の給水管の埋設深度が浅く、既設給水管を交わしての配水管 布設が困難な状況が生じたため、仮設配管工を増工する。	
履行期間	令和 3年 7月30日から 令和 4年 2月28日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで		
契約金額	19,470,000円	22,339,900円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
17	㈱ヤマト 埼玉支店	埼玉県さいたま市岩槻区西原台 1-1-10	令和 3年 6月18日 令和 4年 2月28日変更	212,740,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
R3柵平浄水場等改築工事		ときがわ町大字 柵平地内	水道施設工事業	水道課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	柵平浄水場及び柵平配水池 機械設備工事・電気設備工事・場内整備工事一式	柵平浄水場及び柵平配水池 機械設備工事・電気設備工事・場内整備工事一式	【浄水場】 浄水池機械設備工事 据付配管工事 — ステンレス鋼管の仕様変更、材料変更により減 浄水池築造工事 — 変更なし 撤去工事 — 変更なし 仮設工事 — ステンレス鋼管の仕様変更、材料変更により増 増浄水池機械設備工事(補助対象) 主にステンレス鋼管の仕様変更と継手数変更により増 浄水場電気設備工事 更新工事 — 計測器仕様変更、材料変更による減 撤去工事 — 変更なし 仮設工事 — 流入電動弁をバタフライ弁に変更したことによる減 浄水池場内整備工事 外構工事 — 間知ブロック距離変更、フェンス仕様変更により減 仮設工事 — 変更なし 撤去工事 — 既設浄水池②底板を残置のため減 浄水池基礎工事 — 抗仕様変更、労務追加により増 浄水池場内整備工事(補助対象) — 変更なし	
履行期間	令和 3年 6月18日から 令和 4年 3月24日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで		
契約金額	196,900,000円	194,822,100円		
契約種別	一般競争入札			
随意契約の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

【配水池】  
配水池機械設備工事  
据付配管工事 — ステンレス鋼管の仕様変更、材料追加による増  
配水池築造工事 — 変更なし  
配水池電気設備工事 — 仮設工事の労務減により減  
配水池場内整備工事  
外構工事 — 変更なし  
撤去工事 — 処分費追加により増  
配水池基礎工事 — 変更なし

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
18	(有)加藤工業	埼玉県比企郡小川町大字角山1 17番地11	令和 3年 7月 2日 令和 3年12月22日変更 令和 4年 3月 7日変更	9,867,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
R3配水管(玉川・県道ときがわ坂戸線) 配水管布設替工事		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	配水管布設工 HPPEφ75mm L=115.9m 給水管布設工 HIVPφ20mm他 L=27.8m 給水件数4件		配水管布設工 HPPEφ75mm L=115.0m 給水管布設工 HIVPφ20mm他 L=34.2m 給水件数4件	【変更内容】 ・概数の確定により変更する (配水管路工、給水管路工、舗装本復旧、仮設工)
履行期間	令和 3年 7月 2日から 令和 4年 1月28日まで		令和 3年 7月 2日から 令和 4年 3月11日まで	
契約金額	9,201,500円		9,826,300円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
19	(有)加藤工業	埼玉県比企郡小川町大字角山1 17番地11	令和3年7月9日 令和 年 月 日変更	3,498,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
R3配水管(関堀田中・県道大野東松山線 外)布設工事		ときがわ町大字 関堀、田中地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	配水管HPPEφ50mm L=68.0m 給水管HIVPφ20mm L=8.9m(給水件数3件)			
履行期間	令和 3年 7月 9日から 令和 3年10月29日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで		
契約金額	3,350,600円			
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
20	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平689	令和 3年 6月 1日 令和 4年 2月15日変更 令和 4年 3月 8日変更	39,886,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
R3石綿(玉川・町道2-9号線外)配水管布設替工事		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	配水管布設工 HPPE φ100mm L=255.0m 既設管撤去工 ACP φ100mm L=173.6m 給水管布設工 HIVP φ30~13mm L=463.4m 給水件数 30件 消火栓設置工 設置替 2基	配水管布設工 HPPE φ100mm L=256.6m 既設管撤去工 ACP φ100mm L=173.6m 給水管布設工 HIVP φ30~13mm L=436.51m 給水件数 30件 消火栓設置工 設置替 2基	<ul style="list-style-type: none"> <li>・降雪の影響による延長</li> <li>・φ50仕切弁の追加</li> <li>・既設管の処分費追加</li> <li>・工事実績による給水材料の減少</li> <li>・当初予定していた配水管の布設箇所の変更</li> </ul>	
履行期間	令和 3年 6月 1日から 令和 4年 2月28日まで	令和 3年 6月 1日から 令和 4年 3月18日まで		
契約金額	31,130,000円	31,755,900円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
21	(有)石川工務店 ときがわ営業所	ときがわ町大字西平1024-5	令和 3年 8月26日 令和 3年10月22日変更	3,106,400円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
R3七重川浄水場管理棟解体工事		ときがわ町大字 大野地内	水道施設工事業	水道課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	七重川浄水場管理棟解体工事一式		七重川浄水場管理棟解体工事 一式 電気設備工事 一式	・電気設備工事の追加 (電気の配線及び電柱の設置が必要となったため増)
履行期間	令和 3年 8月26日から 令和 3年10月29日まで		令和 3年 8月26日から 令和 3年10月29日まで	
契約金額	2,750,000円		2,942,808円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
22	(株)吉田工業	比企郡ときがわ町大字西平698	令和3年11月25日 令和4年2月7日変更	3,543,100円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
竹の谷文化センター解体工事		ときがわ町大字 大野地内	解体工事業	総務課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	竹の谷文化センター解体工事一式 集会所 木造 1階建て 延べ面積156.1㎡ 浄化槽 汲み取り槽	田黒農村センター解体工事 一式 集会所 木造 1階建て 延べ面積181.8㎡ 浄化槽 単独浄化槽 15人槽	廃材運搬工 ・コンクリート殻 2.0台 増 ・廃プラスチック 1.0台 増 ・木くず 3.0台 増 ・混合廃棄物(ガラス・陶磁器含む) 3.0台 減 廃材処分工 ・コンクリート殻 9.9t 増 ・コンクリート殻(タイル付) 1.0台 減 ・廃プラスチック 1.0台 増 ・木くず 2.0台 増 ・混合廃棄物(ガラス・陶磁器含む) 1.0台 減 ・畳 1.0台 増	
履行期間	令和3年11月25日から 令和4年2月25日まで	令和3年11月25日から 令和4年2月25日まで		
契約金額	3,245,000円	3,605,800円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
23	(有)戸口建設	比企郡ときがわ町大字本郷856	令和3年12月22日 令和4年3月7日変更	5,325,100円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
田黒農村センター解体工事		ときがわ町大字 田黒地内	解体工事業	総務課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	田黒農村センター解体工事 一式 集会所 木造 1階建て 延べ面積181.8㎡ 浄化槽 単独浄化槽 15人槽	田黒農村センター解体工事 一式 集会所 木造 1階建て 延べ面積181.8㎡ 浄化槽 単独浄化槽 15人槽	1 建物解体工 ・フェンス撤去 23.0m 減 ・時計台撤去 1.0式 増 ・便槽 解体撤去処分 2.0台 2 付帯工事 ・碎石敷均し 7.0m3 増 ・不足土搬入 20.0m3 減 ・既設分水栓閉栓工 1.0式 増 3 廃材運搬工 ・残土運搬処分 3.0台 増	
履行期間	令和3年12月22日から 令和4年3月18日まで	令和3年12月22日から 令和4年3月18日まで		
契約金額	4,895,000円	5,277,800円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
24	(有)石川工務店と きがわ営業所	ときがわ町大字西平1024番地5	令和 3年12月22日 令和 年 月 日変更	9,003,500円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
小北地内水路維持補修工事(日影地内)		ときがわ町大字 日影地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	土工 盛土 55.0㎡ 床堀 117.1㎡ 埋戻し 52.1㎡ 水路工 コンクリート水路(1,000×1,000) 55.5m コンクリート水路(500×500) 2.0m 終点部取付水路(800×700) 3.2m 落差工(4基) 1基 間詰工 1式 構造物撤去工 構造物取壊し工 8.9㎡ 処分工 3.1㎡ 仮設工 敷鉄板設置撤去工 258.0㎡ 敷鉄板賃料 58枚			
履行期間	令和 3年12月22日から 令和 4年 3月25日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで		
契約金額	7,700,000円			
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住所	契約締結年月日	予定価格(税込)
25	(株)大館建設	ときがわ町大字玉川2753-2	令和 3年12月22日 令和 年 月 日変更	4,995,100円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-1号線隅切り拡幅工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当初	変更後	変更の理由	
工事概要	掘削工 床掘り 39.0㎡ 埋戻し 1.8㎡ 残土処分 37.0㎡ 石積み工 石積み 9.8㎡ 石積み基礎工 10.4m プレキャストカルバート工 ボックスカルバート 9m 構造物切断工 As舗装版切断 32.9m As濁水処理 0.04㎡ As濁水運搬 1台 構造物取壊し工 As舗装版取壊し 13.5㎡ As殻運搬処理 0.7㎡ Co構造物取壊し 12.2㎡ Co殻運搬処理 12.2㎡ As舗装工(県道) 下層路盤 11.7㎡ 上層路盤 11.7㎡ 基層 11.7㎡ 表層 19.5㎡ As舗装工(町道) 下層路盤 8.9㎡ 上層路盤 8.9㎡ 表層 10.4㎡			
履行期間	令和 3年12月22日から 令和 4年 3月25日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで		
契約金額	4,620,000円			
契約種別	指名競争入札			
随 意 契 約	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
26	(株)吉田工業	埼玉県比企郡ときがわ町大字西平698番地	令和 3年12月22日 令和 年 月 日変更	11,154,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道都1836号線舗装修繕工事(大野地内)		ときがわ町大字 大野地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	延長=575.0m 幅員=3.90~9.00m 舗装工 不陸・下層路盤・上層路盤・表層 A=150.1㎡ レベリング A=2,062.1㎡ オーバーレイ A=2,372.0㎡ 撤去工 一式 区画線工 実線(白) A=575.0m 仮設工 交通誘導員 10人			
履行期間	令和 3年12月22日から 令和 4年 2月28日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで		
契約金額	10,835,000円			
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
27	(株)コミヤ建材	ときがわ町大字関堀29-1	令和 3年12月15日 令和 年 月 日変更	4,494,600円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
藤坂分譲地整備に伴う付帯工事		ときがわ町大字 関堀地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	道路土工 掘削 V=190.4 <sup>m</sup> 路床盛土 V=190.4 <sup>m</sup> 盛土法面整形 A=173.9 <sup>m</sup> 敷地内聖地 V=190.4 <sup>m</sup> 伐採工 立木伐採(仮設、伐採、葉枝幹処分等) 一式 仮設工 交通誘導員 8人			
履行期間	令和 3年12月15日から 令和 4年 1月31日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで		
契約金額	4,488,000円			
契約種別	随意契約			
随意契約 の場合	適用条文	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定		
	契約の相手方の 選定理由	指名業者は(株)コミヤ建材1者を選定しましたが、現在、近隣現場である町道都722号線道路改良工事を受注しており、残土を当該現場び搬出するため、同一業者で施工する方が円滑及び効率化が図られ期間短縮となります。 また、残土処分や盛土購入土の費用がなくなり、工事費用が抑えられます。 上記の理由から、地方自治法施工令第167条の2第1項第6号の規定に基づく随意契約により請負契約を実施するものです。		

番号	契約の相手方の商号又は名称	住所	契約締結年月日	予定価格(税込)
28	(有)石川工務店 ときがわ営業所	ときがわ町大字西平1024-5	令和 3年 9月29日 令和 3年12月 3日変更	2,640,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
R3配水管(馬場・町道都731号線)布設工事		ときがわ町大字 馬場地内	土木工事業	水道課
契約内容	当初		変更後	変更の理由
工事概要	配水管布設工 HPPEφ50mm L=41.0m 給水管布設工 HIVPφ20mm他 L=26.6m 給水件数 2件		配水管 HPPEφ50mm L=41.0m 給水管 HIVPφ20mm他 L=26.9m 給水件数2件	【変更内容】 ・概数の確定により変更する。(配水管布設工 給水管布設工) ・通水試験、サドル分水栓建込閉栓、乙止水栓 筐撤去を増工する。
履行期間	令和 3年 9月29日から 令和 3年12月24日まで		令和 3年 9月29日から 令和 3年12月24日まで	
契約金額	2,200,000円		2,373,800円	
契約種別		随意契約		
随意契約の場合	適用条文	地方公営企業法施工令第21条の14第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付することができないとき。)		
	契約の相手方の選定理由	見積徴収業者は、(有)石川工務店ときがわ営業所・(有)加藤工業・斉藤総合設(株)3社を選定しましたが、上記3者は、町が発注している工事に応札及び受注している実績があり、誠実に工事を施工することが想定されます。 当該現場は今年度建設環境課で実施する、道路改良工事に合わせて施工する必要があり、暇がなく早急に対応する必要があります。また、合わせて実施することにより、工事費も抑えられ金額的にも有利になることが見込まれます。 上記の理由から、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号の規定に基づく随意契約により請負契約を実施するものです。		

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
29	(有)ONO ENGINEERING	東京都八王子市大塚649-7	令和4年1月20日 令和4年2月18日変更 令和4年3月18日変更	8,204,230円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
電気バス車両用充電設備設置工事		ときがわ町大字 瀬戸元下 寄居町大字 寄居	電気通信工事業	企画財政課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	電気バス車両用充電設備設置 都幾川営業所 1基 寄居営業所 2基		コロナウイルスの関係で充電器の輸送遅延があったため	
履行期間	令和4年1月20日から 令和4年2月28日まで	令和4年1月20日から 令和4年5月20日まで		
契約金額	8,204,230円	8,204,230円		
契約種別	随意契約			
随意契約の場合	適用条文	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定		
	契約の相手方の選定理由	電気バスについては既に中国製の車両を有限会社ONO ENGINEERINGと売買契約済みであり、その車両の充電器は日本国内で流通しているものでは規格が合わない。そのため、購入車両に合った充電器は電気バスを販売した会社でしか取り扱いがないため有限会社ONO ENGINEERINGと随意契約とした。		

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
30	株式会社 環境 サービス	埼玉県比企郡小川町大字角山 1045	令和 4年 1月27日 令和 年 月 日変更	3,569,500円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
ときがわ町学校給食センター排水処理施設修繕工事		ときがわ町大字 桃木39-1	管工事業	教育総務課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	ばっ気ブローNo.1取替工事 排水処理施設鉄蓋取替工事			
履行期間	令和 4年 1月27日から 令和 4年 3月22日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで		
契約金額	3,036,000円			
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税込)
31	(有)石川工務店 ときがわ営業所	ときがわ町大字西平1024-5	令和 4年 2月28日 令和 年 月 日変更	2,912,800円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
R3配水管(五明・町道玉1179号線給水管統合)布設工事		ときがわ町大字 五明地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	配水管 HPPEφ75mm L=109.1m 給水管 HIVPφ20mm他 L=38.1m(給水件数3件)			
履行期間	令和 4年 2月28日から 令和 4年 6月30日まで		令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで	
契約金額	2,739,000円			
契約種別	随意契約			
随意契約 の場合	適用条文	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
	契約の相手方の 選定理由	R3配水管(五明・町道玉1179号線給水管統合)布設工事は、発注にあたり統合工事の設計額と給水申込分の設計額の差額と水道課単独工事の設計額を合計した金額を予定価格とするため、単独で配水管布設工事を実施した場合よりも著しく安価に工事が実施できるメリットがあります。 既に給水申込分の工事請負契約と道路改良工事の契約を締結している上記業者でなければ本予定価格での発注は困難であることから、契約の相手先が特定されるため1者見積とするものです。		